



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>521</b>
<b>DATA</b>	<b>25/11/2020</b>

**OGGETTO:**

NUOVI MODULI PREFABBRICATI DA UBICARE NEL RESEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MARCHESE L, NICCOLINI" IMPIANTO TRASMISSIONE DATI E ALLARME - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOSCHI IMPIANTI SNC – CIG Z7F2F46888

## IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Vista Determinazione Sindacale n. 1 del 25/07/2020 di approvazione della fornitura in locazione di nuovi moduli scolastici prefabbricati necessari per avere a disposizione ulteriori spazi didattici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid 19;

Considerato che con la suddetta Determinazione Sindacale n. 1 del 25/07/2020 è stata affidata la fornitura in locazione alla Ditta New House S.p.A., con sede in Via Dordone, 41 Felegara di Medesano (Parma), dei moduli prefabbricati ad uso scolastico dove saranno trasferite alcune classi collocate temporaneamente presso altre strutture comunali;

Preso atto che è necessario procedere alla realizzazione dell'impianto di trasmissione dati e allarme nei nuovi moduli prefabbricati installati nel resede del Plesso scolastico Niccolini, in Via Melegnano;

Vista la necessità di dotare la struttura di un ordinario impianto di trasmissione dati al fine di massimizzare il più possibile la potenzialità offerta da internet e il fondamentale contributo che può offrire allo svolgimento della didattica, più che mai, in questo particolare periodo e contesto;

Attesa altresì la necessità di dotare la struttura di un impianto di allarme acustico con sensori ambientali, al fine di scoraggiare intrusioni di malintenzionati, a garanzia della sicurezza complessiva della struttura medesima;

Considerata la necessità di affidare con urgenza l'intervento in questione, al fine di rendere la struttura immediatamente operativa in tutte le sue parti, per addivenire al regolare utilizzo dei moduli prefabbricati scolastici, è stata contattata la Ditta Foschi Impianti snc con sede in Via Livornese Est 269, Perignano (PI) che si è dichiarata immediatamente disponibile alla realizzazione degli impianti in questione facendo pervenire i seguenti preventivi di spesa:

- preventivo di spesa per la realizzazione dell'impianto di allarme, in data 11.11.2020 prot. 25696, il cui importo dei lavori ascende a € 3.680,00 portato a € 4.048,00 per l'IVA al 10%;
- preventivo di spesa per la realizzazione dell'impianto di trasmissione dati, in data 11.11.2020 prot. 25697, il cui importo dei lavori ascende a € 730,00 portato a € 803,00 per l'IVA al 10%;

Preso atto dell'importo dei lavori, è ritenuto opportuno procedere, per le suddette ragioni d'urgenza, con affidamento diretto per conseguire i principi dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa senza dilatare i tempi di affidamento dei lavori che inevitabilmente si avrebbero chiedendo una pluralità di preventivi;

Considerato che, a garanzia dell'efficacia e tempestività dell'azione Amministrativa, è necessario procedere all'affidamento dell'intervento in questione alla Ditta Foschi Impianti snc con sede in Via Livornese Est 269, Perignano (PI);

Preso atto che il lavoro in oggetto è di importo inferiore alla soglia comunitaria ovvero inferiore a € 5.225.000;

Visto che l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 "D.L. Semplificazioni" consente per lavori di importo inferiore a € 150.000 l'affidamento diretto;

Ritenuto quindi necessario, a garanzia dell'efficacia e tempestività dell'azione Amministrativa, procedere all'affidamento diretto della realizzazione dell'impianto di trasmissione dati e allarme di che trattasi, alla Ditta Foschi Impianti snc con sede in Via Livornese Est 269, Perignano (PI);

Attesa la necessità di procedere all'impegno della somma complessiva di € 4.851,00 in favore del soggetto aggiudicatario imputando la stessa alla Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 Cap. 1355/016 "Manutenzione edifici Comunali e verde" del Bilancio 2020/2022 con esigibilità nell'esercizio finanziario 2020;

Dato atto che la Ditta Foschi Impianti snc con sede in Via Livornese Est 269, Perignano (PI) è in regola con i pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali all'INAIL, INPS e Cassa Edile come da DURC On Line n. prot. INPS\_23151257 con scadenza validità 18/02/2021 (agli atti);

Considerato che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 per i lavori in oggetto è il Dott. Arch. Andrea Giannelli;

Vista la delibera di C.C. n. 50 del 30/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;

Vista la delibera di C.C. n. 2 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

Vista la deliberazione di G.C. n° 36 del 26/03/2020 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (p.e.g.) per il triennio 2020/2022 e piano della performance (p.d.o.) per il triennio 2020/2022";

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. degli Enti Locali;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. n° 165/2001;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

- 1) Di affidare la realizzazione dell'impianto di trasmissione dati e allarme, dei nuovi moduli prefabbricati collocati nel resede delle scuole medie in Via Melegnano, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Foschi Impianti snc con sede in Via Livornese

Est 269, Perignano (PI), direttamente in quanto lavori di importo inferiore a € 150.000, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 "D.L. Semplificazioni";

- 2) Di approvare i seguenti preventivi di spesa rimessi della Ditta Foschi Impianti snc con sede in Via Livornese Est 269, Perignano (PI):
- preventivo di spesa per la realizzazione dell'impianto di allarme, pervenuto in data 11.11.2020 prot. 25696, il cui importo dei lavori ascende a € 4.048,00 per l'IVA al 10%;
  - preventivo di spesa per la realizzazione dell'impianto di trasmissione dati, in data 11.11.2020 prot. 25697, il cui importo dei lavori ascende a € 730,00 portato a € 803,00 per l'IVA al 10%;
- 3) Di far fronte alla spesa complessiva di € 4.851,00 a favore del soggetto aggiudicatario, imputando la stessa alla Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 Cap. 1355/016 "Manutenzione edifici Comunali e verde" del Bilancio 2020/2022 con esigibilità nell'esercizio finanziario 2020:

- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 4.851,00 così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	5	2	2	1355/016	€ 4.851,00	2020

- 5) Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2020;
- 6) Di dare atto altresì di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL. Codice IPA U9MGCS;
- 7) Di dare atto che l'IVA sulle sopracitate fatture sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma;
- 8) Di incaricare il personale del V° Settore a:
- pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
  - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure" i dati previsti dall'Art. 37 c.1 del D.Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate.

Il Responsabile del 5° Settore  
Giannelli Andrea / ArubaPEC S.p.A.

---

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del 5° Settore  
Giannelli Andrea / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2020	“Manutenzione edifici Comunali e verde”	1355/016	3502	€ 4.851,00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*